

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div><div>červen 2025</div><div>červenec 2025</div><div>srpen 2025</div><div>září 2025</div><div>říjen 2025</div></div>	
1	MODERNIZACE CHODEB PAVILONU G	109 dny	02.06. 25	19.09. 25	<div><div></div><div></div><div>02.06.</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
2	SO01 CHODBY	91 dny	02.06. 25	01.09. 25		
3	zahájení (milník)	0 dny	02.06. 25	02.06. 25		
4	přípravné práce					
5	bourací práce 1NP					
6	bourací práce 2NP					
7	bourací práce 3NP					
8	bourací práce 4NP					
9	zaměření pro výrobu obložení (milník)	0 dny				02.06.
10	zaměření pro výrobu dveří (milník)	0 dny				02.06.
11	betonáž podlahy 1NP					
12	betonáž podlahy 2NP					
13	betonáž podlahy 3NP					
14	betonáž podlahy 4NP					
15	dokončení betonáže podlah (milník)	0 dny				02.06.
16	montáž obložení stěn					
17	montáž podhledu					
18	montáž dveří					
19	silnoproudé rozvody					
20	silnoproud - montáž osvětlení					
21	slaboproudé rozvody					
22	podlaha - pokládka pochozí vrstvy					
23	dokončovací práce, úklid					
24	ukončení (milník)	0 dny	01.09. 25	01.09. 25		01.09.
25	SO02 sociální zařízení	109 dny	02.06. 25	19.09. 25	<div><div></div><div></div><div>02.06.</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
26	zahájení (milník)	0 dny	02.06. 25	02.06. 25		02.06.
27	bourací práce 1-4NP					
28	prohlídka ležatých rozvodů (milník)	0 dny				02.06.
29	kanalizace 1-4NP					
30	voda 1-4NP					
31	VZT 1-4NP					
32	SDK předstěny, podhled					
33	betonáž podlah 1-4NP					
34	silnoproudé rozvody					
35	lepení vinylu podlahy a stěn					
36	dokončení povrchových úprav (milník)	0 dny				02.06.
37	instalace mobilních přičet					
38	instalace zařizovacích předmětů					
39	instalace otopných těles					
40	dokončovací práce, úklid					
41	ukončení (milník)	0 dny	19.09. 25	19.09. 25		19.09.

Stránka 1