

Technický list změny (TLZ) č.:

TLZ 001

Datum předložení TLZ:

10.11.2014

SoD č.:

IT4I/S/2014/43

Ze dne:

13.8.2014

Projekt registrační číslo:

Z03140

Stavba:

SCC IT4I - STAVBA II. (Infrastruktura pro velký cluster)

Objekt:

SO 02, PS 02

Název změny:

Přesun střešního místa

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Eliminace zemních prací a tím zamezení potenciálního sesunu zeminy vzhledem k realizovaným opatřením ve stavbě I a snížení investičních nákladů týkajících se zemních prací.

Popis změny:

Původní umístění střešního místa:

U nákladové rampy u severní fasády.

Nové umístění střešního místa:

V anglickém dvorku u západní fasády.

S výše uvedenou změnou vzniká nutnost úpravy velikosti a provedení střešního místa. Tato úprava nebude mít dopad do zvýšení ceny Díla.

Původní řešení:

Oceloplechová svařovaná skříň, barevně provedení dle požadavku zákazníka, rozměry (d/š/v) - cca 1500x1000x2000, včetně stavitelných noh, venkovní izolace např. 2Xsklobit G200 S40, vnitřní nádler odolný ropným látkám

Výbava - uzamykatelný poklop, nepropustně svařený celek, dno jako úkapová vana, rovnoramenný L-profil 50x50mm a konzole pro uchycení potrubí

Průchodky potrubí a chráničky elektro,

Plech pro uchycení signalizační skříňky,

Bezúkapové šoubení rychlospojkové DN80,

Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a usazení, instalace,

Zemnicí bod autocisterny,

Úkapová sonda,

Nové řešení:

Oceloplechová svařovaná skříň s vikem:

- rozměry (d/š/v) - cca 725 x 450 x 660mm, 5x montážní úchyty,

- barevné provedení skříně okrová hnědá - RAL 8001, základový + vrchní nátěr odolný ropným látkám,
- barevné provedení vřeka - pozink,
- výbava - uzamykatelný poklop, nepropustně svareny celek, dno jako úkapová vana,
- rovnoramenný L-profil 50x50mm a konzole pro uchycení potrubí,
- 3x průchodky potrubí a 1x chráničový elektro,
- plech pro uchycení signalizační skřínky + signalizační skřín,
- 3x koncové bajonetové rychlospojky DN50,
- kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a usazení, instalace,
- zemnicí bod autocisterny,
- úkapová sonda

Vyřazení projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí za předpokladu.

Schválení dokumentace pro realizaci stavby objednatel nemůže nenahrát výstupní technickou kontrolu zhotovitele a nezabývá zhotovitele jeho odpovědností za správnost, úplnost technického řešení a koordinaci jednotlivých částí dokumentace.

Změna má vliv do následujících profesí:

SO 02.1a Ve stavební části se nebudou realizovat položky, viz. Příloha č. 1 - Změnový soupis výkonů č. 001.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový soupis výkonů č. 001

Příloha č. 2 - Výkresová dokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: ---

Odpčet: 128 915,05 Kč

Připočet: - Kč

Celkem: 128 915,05 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č. 1.

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Provoz M.M. 11.11.14
Provoz M.M. 11.11.14

Za TDI

Za projektanta:

LEHJEKT M.M. 11.11.14
Provoz M.M. 11.11.14

Za zhotovitele:

Provoz M.M. 11.11.14

VERZE 1.0

2 / 2

