

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: S37/21-9540-01

č. zhotovitele: S00089/INV/2021/129

který byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO – VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava

Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava
na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc – Lazce

IČ: 136 42 464, DIČ: CZ13642464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č. ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S37/21-9540-01, č. zhotovitele S00089/INV/2021/129) ze dne 8. 12. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2022, dodatku č. 2 ze dne 25.7.2022, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2022, dodatku č. 4 ze dne 9. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 9. 12. 2023 a dodatku č. 6 (dále jen „smlouva o dílo“) stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „**VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H**“.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 7 jsou:
 - a) stavební práce vyvolané objednatelem – technické změny č. 50, 52, 53, 55, 56, 57, 59 a 60;
 - b) stavební práce vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl dopředu předvídat – technické změny č. 48, 49, 51, 54 a 58;
- 1.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 14 – rekapitulace technických listů změn č. 48 až 60.
- 1.4. Tento dodatek řeší dopady změnových listů č. 48 až 60 na ustanovení smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy o dílo

- 2.1. **Čl. 1.2. smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. n) tohoto znění:**

n) technické listy změn č. 48 až 60 vč. jejich příloh

- 2.2. **Čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Celková cena díla se dohodou smluvních stran stanovuje:

Cena dle smlouvy bez DPH	808 934 395,79 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-3 215 024,28 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	1 918 087,52 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 4 bez DPH	-66 299,87 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 5 bez DPH	1 351 591,84 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 6 bez DPH	19 900 000,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 7 bez DPH	5 250 123,78 Kč
Cena celkem bez DPH	834 072 874,78 Kč

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 1 009 228 178,48 Kč.

2.3. Rozpis ceny dodatku č. 7 je stanoven v příloze č. 15 – technické listy změn č. 48 až 60 vč. jejich příloh.

2.4. **Čl. 20 smlouvy o dílo se na konci v části přílohy doplňuje o nové přílohy č. 14 a 15 tohoto znění:**

14. rekapitulace technických listů změn č. 48 až 60,

15. technické listy změn č. 48 až 60 vč. jejich příloh,

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 se nemění.

3.2. Tento dodatek č. 7 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 7 v registru smluv zajistí objednatel.

3.4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v části změnového listu č. 50, 54 a 59, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v části změnového listu č. 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58 a 60 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona v části změnových listů 48 a 51. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

3.5. Součástí tohoto dodatku č. 7 jsou přílohy smlouvy o dílo:

14. rekapitulace technických listů změn č. 48 až 60,

15. technické listy změn č. 48 až 60 vč. jejich příloh

3.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek č. 7 uzavřít, že si tento dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek č. 7 uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne *(datum v elektronickém podpisu)*

V Ostravě dne *(datum v elektronickém podpisu)*

.....
za objednatele
Vysokou školu báňskou
- Technickou univerzitu Ostrava
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
za zhotovitele
„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“
HOCHTIEF CZ a.s.
David Horák
ředitel divize

.....
za zhotovitele
„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“
HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

.....
za zhotovitele
„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“
GEMO a.s.
Ing. Jaroslav Uhýrek
předseda představenstva

ZL číslo	Popis změny	Vícenáklady (Kč bez DPH)	Schváleno	zbývá odsouhlasit	MPC	VCP	Kategorie změny podle §222 zákona 134/2016Sb o ZVZ
48	Podlahy stávajícího obj. - SO210	1 252 582,24	1 252 582,24	0,00	-204 117,93	1 456 700,17	6.
49	Rozdíl mezi skutečností a předpokládaným množstvím dle výkazu výměr	656 273,88	656 273,88	0,00	0,00	656 273,88	5.
50	Polepy skleněných příček	73 087,50	73 087,50	0,00	0,00	73 087,50	4.
51	Náhrada 2 ks sloupů veřejného osvětlení	95 845,51	95 845,51	0,00	0,00	95 845,51	6.
52	Změna povrchové úpravy v m.č. 418 a m.č. E316a - objekt 210	71 890,95	71 890,95	0,00	-68 791,36	140 682,31	5.
53	Změna povrchové úpravy podlah na teraco	93 170,70	93 170,70	0,00	-23 275,07	116 445,77	5.
54	Revizní dvířka	581 830,70	581 830,70	0,00	-44 453,20	626 283,90	4.
55	Úpravy vyvolané uměleckým dílem	-130 138,57	-130 138,57	0,00	-254 168,53	124 029,96	5.
56	Komunikace	988 442,41	988 442,41	0,00	-8 646,06	997 088,47	5.
57	Protipožární dveře 4.NP	242 997,11	242 997,11	0,00	-114 541,36	357 538,47	5.
58	Podhled a fasáda stávající budovy	265 395,16	265 395,16	0,00	0,00	265 395,16	5.
59	Stavební úpravy - chodba G	1 008 152,89	1 008 152,89	0,00	0,00	1 008 152,89	4.
60	Změna povrchových úprav	50 593,29	50 593,29	0,00	-91 006,71	141 600,00	5.
Celkem		5 250 123,78	5 250 123,78	0,00	-809 000,22	6 059 123,99	
Navrženo ke schválení				0,00			
Schváleno			5 250 123,78				
Cena díla dle SOD			808 934 395,79				100%
Dodatek č.1 (změna čísla účtu zhotovitele)			0,00		0,00	0,00	0,00%
Dodatek č.2 (TLZ č. 1 - 12)			-3 215 024,28		-16 749 681,16	13 534 656,88	3,74%
Dodatek č. 3 (TLZ č. 13 - 21)			1 918 827,83		-1 964 573,72	3 883 401,55	0,72%
Dodatek č. 3 (oprava dodatku č. 2 ZL3 a ZL8)			-740,31		-322 818,77	322 078,46	0,08%
Dodatek č. 4 (TLZ č. 22 - 31)			-66 299,87		-4 484 435,97	4 418 136,10	1,10%
Dodatek č. 5 (TLZ č. 33,36,40,43,44,45,47 = odst. (4))					-2 173 923,45	2 324 414,86	0,56%
Dodatek č. 5 (TLZ č. 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46 = odst. (5) a (6))		1 201 100,43					0,15%
Dodatek č. 5 (TLZ č. 33 - 47)			1 351 591,84				
Dodatek č. 6 (inlace - odstavec 6)			19 900 000,00				2,46%
Dodatek č. 7 (TLZ č. 50, 54, 59 = odst. (4))					-44 453,20	1 707 524,29	0,22%
Dodatek č. 7 (TLZ č. 48,49,51,52,53,55,56,57,58,60 = odst. (5) a (6))		3 587 052,69					0,44%
Dodatek č. 7 (TLZ č. 48-60)			5 250 123,78	0,00			
Konečná cena díla vč. dodatků 2 až 7			834 072 874,78				
Změna vůči zákonu o VZ						76 618 251,53	9,47%
		Jméno a příjmení		Datum		Podpis	
ZHOTOVITEL				11.12.2023			
TDS				M.K. 2023			
OBJEDNATEL				11.12.2023			