

STAV K 30. 05. 2019				
Rok realizace	Název vrtu	Územní rozhodnutí	Stavební povolení	Stav prací
2018	Jaroslav	PM* 02. 08. 2017	PM 26. 01. 2018	odvrtáno
	Wenzel	PM 18. 07. 2017	vydáno dne 29. 08. 2018	odvrtáno
	Žižka	PM 11. 07. 2017	PM 28. 12. 2017	odvrtáno, zahájení kolaudačního řízení KŘ
	Viktorin	PM 19. 07. 2017	PM 03. 10. 2018	odvrtáno
	Kolumbus	PM 21. 03. 2018	PM 28. 06. 2018	odvrtáno
	Koněv	vydáno 23. 08. 2017	PM 19. 12. 2017	rozvrtáno + náhradní lokace
	Emerán	PM 27. 09. 2017	PM 10. 09. 2018	odvrtáno
	Nelson III	PM 05. 10. 2017	PM 06. 10. 2018	odvrtáno
	Barbora	PM 02. 08. 2017	PM 20. 10. 2018	odvrtáno
2019	Pluto	vydáno 31. 08. 2017	PM 18. 09. 2018	odvrtáno
	Nejedlý	PM 14. 12. 2018	PM 12. 04. 2019	zahájení realizace
	Julius	PM 14. 12. 2018	PM 24. 04. 2019	zahájení realizace
	Centrum I	PM 14. 12. 2018	PM 24. 04. 2019	zahájení realizace
	Vítězný únor	PM 14. 12. 2018	PM 18. 05. 2019	zahájení realizace
	Minerva	Společné povolení	zahájení společného řízení SŘ	0
	Julius J	Společné povolení	Spol. povolení vydáno 22. 05. 2019	0
2020	Jaroslav II	PM 15. 08. 2017	nepodáno	0
	Hus	PM 13. 12. 2017	PM 13. 02. 2019	konečné práce
	Anna	PM 14. 12. 2017	PM 13. 03. 2019	zahájení realizace
	Kohinoor	Společné povolení	podáno 24. 04. 2019	0

*právní moc

Jaroslav II – nyní v řešení nový návrh umístění vrtu – situace k územnímu plánu – p. Vrzala, celkové dořešení smlouvy o právu provést stavbu, dle výsledku jednání další kroky k podání žádosti o SP

Kolumbus – příprava kolaudačního řízení

Žižka – 06. 05. 2019 podána žádost o kolaudační souhlas

Wenzel – příprava kolaudačního řízení

Emerán – příprava kolaudačního řízení

Viktorin – příprava kolaudačního řízení

Nelson III – příprava kolaudačního řízení

Barbora – příprava kolaudačního řízení

Jaroslav – příprava kolaudačního řízení

Julius J – Spol. povolení vydáno 22. 05. 2019, nyní následuje nabytí PM

Minerva – žádost o vydání společného povolení podána 01. 04. 2019, společné řízení zahájeno, předpokládaný termín pro vydání rozhodnutí je po 24. 05. 2019

Kohinoor – žádost o vydání společného povolení podána 24. 04. 2019, SP cca 06 – 07/2019

Pluto – příprava kolaudačního řízení